

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

От 11.03. 2022 г. № 275
г. Кинель

**Об утверждении отчета о ходе реализации
районной муниципальной программы
«Ремонт, строительство и реконструкция
зданий школ и детских садов,
расположенных на территории
муниципального района Кинельский
на 2014-2021 годы» за 2021 год.**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2021 год (Приложение 1).

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2021 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».



**Глава муниципального района
Кинельский**

Ю.Н. Жидков

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

Заместитель главы муниципального
района Кинельский по экономике

Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами
администрации муниципального района
Кинельский

Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела

Т.Л.Силантьева



Отчет о ходе реализации
Муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция
зданий школ и детских садов, расположенных на территории
муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2021 год

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция
зданий школ и детских садов, расположенных на территории
муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

2. Цели и задачи программы

Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;
2. Проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский;
3. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;
4. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Реализация тыс. рублей	Ожидаемый результат
Задача 1 Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.					
	Аварийный ремонт несущих стен здания ГБОУ СОШ с Богдановка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	14262,46 Из них: 12123,09 областной бюджет 2139,37 средства бюджета района	14262,46	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детского сад ГБОУ СОШ с. Домашка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	150,0 средства бюджета района	0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением	«Управление строительства, архитектуры	105,0 средства бюджета района	105,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в

	при прохождении гос.экспертизы по объекту - Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Домашка	ры и ЖКХ»			соответствии с современными образовательными стандартами
	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	182,0 средства бюджета района	182,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы объекту- Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	125,0 средства бюджета района	103,073	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
	проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с.Домашка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	40,0 средства бюджета района	0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта- Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Домашка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	40,0 средства бюджета района	34,098	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	40,0 средства бюджета района	40,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	40,0 средства бюджета района	0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Перерасчет сметной документации с прохождением гос.экспертизы объекта ГБОУ	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	112,800 средства бюджета района	112,800	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

Задача 2. Проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Задача 3 Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Ремонт помещений образовательных учреждений в с.Богдановка, с.Малая Малышевка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ	2210,064 средства бюджета района	1940,409	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Благоустройство территорий школ	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ	175,59565 средства бюджета района	175,59565	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Благоустройство территории возле ГБОУ СОШ с Малая малышевка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ	550,667 средства бюджета района	550,667	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Ремонт помещения детского сада с. Чубовка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ	100,0 средства бюджета района	100,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Приобретение краски расходных материалов для косметического ремонта помещений образовательных учреждений	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский	400,0 средства бюджета района	400,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Устройство зонтов над вентиляционными шахтами д\с с.Георгиевка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ	284,447 средства бюджета района	284,447	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами

	Ремонт кровли спорт зала в школе с.Чубовка	«Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»	1200,0	1200,0	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
Задача 4 Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский					
	Мероприятия по реализации нац. проекта «Образование» ГБОУ СОШ с.Чубовка, с.Богдановка (закупка мебели)	КУМИ	1351,768 - средства бюджета района	1351,768	Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами
	Итого		21369,802	20842,318	

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов)

Программы за отчетный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей
-------	--	----------	--	---	--

			плано вые	факти чески достиг нутые	мы	(индикаторов) от их плановых значений
1.	Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский	%	84	82,5	93,8	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов).
2.	Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН	%	88	87,5	99,4	Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов
	Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1)				96,6	

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Мероприятия	Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки
Аварийный ремонт несущих стен здания ГБОУ СОШ с Богдановка	Выполнено в установленный срок
подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка	Не выполнено

подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Домашка	Выполнено в установленный срок
подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	Выполнено в установленный срок
подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы объекту- Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	Выполнено в установленный срок
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка	Не выполнено
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта- Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Домашка	Выполнено в установленный срок
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	Выполнено в установленный срок
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	Не выполнено
Перерасчет сметной документации с прохождением гос.экспертизы объекта ГБОУ	Выполнено в установленный срок
Ремонт помещений образовательных учреждений в с. Богдановка, с. Малая Малышевка	Выполнено в установленный срок
Благоустройство территорий школ	Выполнено в установленный срок
Благоустройство территории возле ГБОУ СОШ с Малая Малышевка	Выполнено в установленный срок
Ремонт помещения детского сада с. Чубовка	Выполнено в установленный срок
Приобретение краски расходных материалов для косметического ремонта помещений образовательных учреждений	Выполнено в установленный срок
Устройство зонтов над вентиляционными шахтами д\с с. Георгиевка	Выполнено в установленный срок
Ремонт кровли спорт зала в школе с. Чубовка	Выполнено в установленный срок
Мероприятия по реализации нац. проекта «Образование» ГБОУ СОШ с. Чубовка, с. Богдановка (закупка мебели)	Выполнено в установленный срок

Уровень выполнения мероприятий (КЗ)	83,3%
-------------------------------------	-------

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2021 год были запланированы денежные средства в размере 21369,802 тыс. рублей. Из них потрачено 20842,318 тыс. рублей. Освоение средств составило 97,5%.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме. Не выполненные или частично выполненные мероприятия будут выполнены в 2022 году. Также сложилась экономия от торгов.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

№	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.)	Отчет о ходе реализации Программы за 2021 год (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	Аварийный ремонт несущих стен здания ГБОУ СОШ с Богдановка	14262,46 Из них: 12123,09 областной бюджет 2139,37 средства бюджета района	14262,46
2	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ	150,0 средства бюджета района	0

	с. Домашка		
3	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос. экспертизы по объекту - Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Домашка	105,0 средства бюджета района	105,0
4	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос. экспертизы по объекту - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	182,0 средства бюджета района	182,0
5	подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос. экспертизы объекту- Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	125,0 средства бюджета района	103,073
6	проведение гос. экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка	40,0 средства бюджета района	0
7	проведение гос. экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта- Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Домашка	40,0 средства бюджета района	34,098
8	проведение гос. экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Богдановка	40,0 средства бюджета района	40,0
9	проведение гос. экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	40,0 средства бюджета района	0
10	Перерасчет сметной документации с прохождением гос. экспертизы объекта ГБОУ	112,800 средства бюджета района	112,800
11	Ремонт помещений образовательных	2210,064 средства	1940,409

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не исползуется.

Итого:		21369,802	208423,318
12	Благоустройство территории школ	175,59565 средства района	175,59565
13	Благоустройство территории возле ГБОУ СОШ с Малая мышевка	550,667 средства района	550,667
14	Ремонт помещения детского сада с. Чубовка	100,0 средства района	100,0
15	Приобретение краски расходных материалов для косметического ремонта помещений образовательных учреждений	400,0 средства района	400,0
16	Устройство зонтов над вентшахтами д\с с.Легриевка	284,447 средства района	284,447
17	Ремонт кровли спорт зала в школе с.Чубовка	1200,0	1200,0
18	Мероприятия по реализации нап. проекта «Образование» ГБОУ СОШ с.Чубовка, с.Богдановка (закупка мебели)	1351,768 средства района	1351,768

3.7. Информация о внесенных ответственных исполнителях муниципальной программы и (или) соисполнителях муниципальной программы изменений в муниципальную программу

№ п/п	Краткое описание, внесенного изменения в программу	Реквизиты НПА	Статус НПА
1.	Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объеме финансирования мероприятий;	Дата изменений 30.12.2021 № 2109 Дата изменений 29.12.2021 № 2094 Дата изменений 10.09.2021 № 1476 Дата изменений 17.06.2021 № 1055 Дата изменений 25.02.2021 № 256	Действующий

--	--	--	--

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

подготовка типовой сметной документации с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы по объекту - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка	Не выполнено
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка	Не выполнено
проведение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка	Не выполнено

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (K_i):

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К₂ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К_i) с учетом весовых коэффициентов (В_i) по следующей формуле:

$$Э_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

весовые коэффициенты: В₁ = 0,5; В₂ = 0,2; В₃ = 0,3.

$$\begin{aligned} Э &= 96,6 \times 0,5 + 97,5 \times 0,2 + 83,3 \times 0,3 = \\ &= 48,3 + 19,5 + 24,99 = 92,79\% \end{aligned}$$

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Р_i) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К₁) за отчетный год определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i - степень достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (P_i) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$P_i = Z_{fi} / Z_{pi};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$P_i = Z_{pi} / Z_{fi},$$

где:

Z_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Z_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

$$P_1 = 82,5/84 = 0,938$$

$$P_2 = 87,5/88 = 99,4$$

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

$$K1 = (82,5/84 + 87,5/88) / 2 * 100\% = 96,6\%$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

$$K_2 = \Phi_f / \Phi_p \times 100\%;$$

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

$$K_2 = \Phi_p / \Phi_f \times 100\%$$

где

K_2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Φ_f - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Φ_p - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ($K_2 = 100\%$).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K_2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

$$K_2 = 208423,318 / 21369,802 \times 100\% = 97,5\%$$

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

$M_{\text{п}}$ - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

$$K_3 = 15/18 * 100\% = 83,3\%$$

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 92,79% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Срок реализации данной программы окончен. Разработана новая программа.



Пояснительная записка
к отчету о реализации районной муниципальной программы
«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,
расположенных на территории муниципального района Кинельский»
на 2014-2021 годы» за 2021 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2021 году действовала районная муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2021 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджетов Самарской области и муниципального района Кинельский. В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Большинство плановых мероприятий программы выполнены. Остальные будут закончены в 2022 году.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2021 год были запланированы денежные средства в размере 21369,802 тыс. рублей. Из них потрачено 20842,318 тыс. рублей. Освоение средств составило 97,5%. Плановые показатели выполнены на 96,6%. Значение показателя Э составляет 92,79% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.



Администрация муниципального района Кинельский Самарская область

446430, Самарская область,
г. Кинель, ул. Ленина, 36

тел. 2-11-76
факс 2-11-44

Исх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999, отделом экономики администрации муниципального района Кинельский проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2021 год.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий программы произведена отношением количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Мероприятия Программы предусматривали реализацию 2 показателей (индикаторов), из которых по итогам 2021 года все два не выполнены.

Таким образом, степень достижения показателей муниципальной программы за 2021 год составила 96,6 %, в том числе:

- по первому показателю «Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующий проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский» – 0,93;

- по второму показателю «Доля заданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН» - 0,99.

Общий планируемый объем финансирования программы в 2021 году составил 21369,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 20842,3 тыс. руб. – 97,5% от запланированного бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год, утвержденной постановлением администрации МР Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» составляет 92,8%, что свидетельствует об эффективности ее реализации.


На основании проведенного анализа в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ МР Кинельский рекомендуется:

продолжить реализацию муниципальной программы.

Зам. главы муниципального
района Кинельский по экономике



Н.Н.Цыкунова

Васильева 21485 



Управление финансами администрации муниципального района Кинельский Самарская область

446430 г. Кинель Самарская область
Ленина, 36

тел.2-10-50, 2-13-06, факс 2-17-90

№ 36

«02» 03 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением главы муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года управлением финансами администрации муниципального района Кинельский проведена оценка эффективности реализации МП «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы по отчету Администрации муниципального района Кинельский за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программ и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 21369,8 тыс.руб., исполнение составило 20842,3 тыс.руб.(97,5 %)

Руководитель
управления финансами
администрации муниципального
района Кинельский


Е.А.Борисова