

## Постановление

от 08.08.2016 № 1446

г. Кинель

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский за 2015 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский за 2015 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава  
муниципального района  
Кинельский**

Гришунин 8(84663) 2-13-33  
Рассылка прокуратура, отдел экономики



**Н.В. Абашин**



## Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

### 1. Наименование программы

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

### 2. Цели и задачи программы

Цель:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задачи:

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

### 3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

#### 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
1.	Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального района Кинельский	Проведен капитальный ремонт общего имущества 4 многоквартирных домов на территории сельских поселений Георгиевка, Комсомольский, Чубовка



### 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
1.	Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту	5	4	0,8

### 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) ремонт крыши дома №25 по ул. Специалистов в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

2) ремонт крыши дома №26 по ул. Специалистов в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

3) ремонт крыши дома №1 по ул. Рабочей в п. Кинельский – завершено в 2016 году по причине наличия в контракте, заключенном с ООО «Консорт», условия о завершении работ в 2016 году;

4) ремонт крыши дома №4 по ул. Комсомольская в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;

5) ремонт крыши дома №11 по ул. Полевая в с. Чубовка – завершено в 2015 году

### 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4987165,4 руб.

По состоянию на 01.01.2016 г. денежные средства были освоены в размере 3769071,6 руб. по причине незавершения работ по ремонту крыши дома №1 по ул. Рабочей в п. Кинельский в 2015 году.

### **3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.**

Изменения в муниципальную программу не вносились.

### **3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

### **3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В действующей редакции программа рассчитана на 2014-2043 годы, предложено продолжить ее реализацию.