

## Постановление

от 17.04.19 № 647

г. Кинель

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2019 годы за 2018 год

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2019 годы за 2018 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального района Кинельский  С.И. Колесник

Кашенков В.В. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» - 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления финансами администрации  
муниципального района Кинельский



Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела администрации  
муниципального района Кинельский



Т.Л. Силантьева

Заместитель главы муниципального района  
Кинельский по экономике



А.В. Есипов

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
муниципального района Кинельский  
от 17.04.19 № 647

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

#### 1. Наименование программы

Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2019 годы.

#### 2. Цели и задачи программы

- осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;
- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;
- мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

#### 3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

##### 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
1.	Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения.	Проведен ремонт тротуаров в с. Богдановка и Малая Малышевка. Улучшено техническое состояние автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Кинельский, Малая Малышевка, Комсомольский, Красносамарское,



№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
		Новый Сарбай. Отремонтированы дворовые проезды возле многоквартирных домов с.п. Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Сколково, Новый Сарбай, Малая Малышевка.

### 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (м2)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
1.	Ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова с. Бобровка	580	580	1,0
2.	Тротуар по ул. Коньчева с. Богдановка	355	355	1,0
3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Зрящева в с. Красносамарское	1184	1184	1,0
4.	Тротуар по ул. Молодежная с. Малая Малышевка	629	629	1,0
5.	Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай	900	900	1,0
6.	Ремонт дорог по ул. Юбилейная с. Алакаевка	330	330	1,0
7.	Ремонт дорог по ул. Кирова, Кооперативная с. Бобровка	2000	2000	1,0
8.	Ремонт дорог с. Аул Казахский ул. Казахская	2520	2520	1,0
9.	Ремонт дорог ул. Советская с. Георгиевка	3400	3400	1,0
10.	Ремонт дорог ул. Кооперативная с. Парфеновка	1800	1800	1,0
11.	Ремонт дорог ул. Степная п. Кинельский	3750	3750	1,0
12.	Ремонт дорог ул. Базарная с. Красносамарское	920	920	1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (м2)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
13.	Ремонт дорог ул. Школьная с. Малая Малышевка	3000	3000	1,0
14.	Ремонт дорог ул. 26 партсъезда в с. Бузаевка	2000	2000	1,0
15.	Ремонт дорог 2-я Николаевка ул. 60 лет Октября	1800	1800	1,0

### 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) ремонт 2042 м2 дворовых проездов, тротуаров и парковочной площадки в п. Комсомольский ул. Молодежная д. №1,2,3,4,6,14,17,19,20 ул. Аксенова д.№3– завершен в 2018 году в установленные сроки;

2) ремонт 1725 м2 дворовых проездов, парковочных площадок в с. Красносамарское ул. Самарская д.№11 ул. Кооперативная д. № 11,7 завершен в 2018 году в установленные сроки;

3) ремонт 1283 м2 дворовых проездов, тротуаров в с. Новый Сарбай ул. Школьная д.№17,33, ул. Советская д. № 27 а завершен в 2018 году в установленные сроки;

4) ремонт 730 м2 дворовых проездов, парковочных площадок в с. Богдановка ул. Конычева д.№14,16 ул. Октябрьская д. № 22 завершен в 2018 году в установленные сроки;

5) ремонт 504 м2 дворовых проездов в с. Бузаевка ул. 26 Партсъезда д.№16,18,20 завершен в 2018 году в установленные сроки;

6) ремонт 1184 м2 дворовых проездов, парковочных площадок в с. Домашка ул. Мельничная д.№1,2 ул. Бр. Летовых д. № 6,7,9 завершен в 2018 году в установленные сроки;

7) ремонт 548 м2 дворовых проездов в п. Кинельский ул. Набережная д.№41 завершен в 2018 году в установленные сроки;

8) ремонт 815 м2 дворовых проездов, парковочных площадок в с. Малая Малышевка ул. Молодежная д.№3,5,8 завершен в 2018 году в установленные сроки;

9) ремонт 585 м2 дворовых проездов, парковочных площадок в с. Георгиевка ул. Школьная д.№1,3,5,7 завершен в 2018 году в установленные сроки;

10) ремонт 1030 м2 дворовых проездов, тротуаров, парковочных площадок в с. Чубовка ул. Юбилейная д.№3,7,10,11 и ул. Полевая д. № 2,4,8,9,11 завершен в 2018 году в установленные сроки;

- 11) ремонт автомобильной дороги -580 м2 по ул. Кирова с. Бобровка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 12) ремонт тротуара -355 м2 по ул. Конычева с. Богдановка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 13) ремонт автомобильной дороги -1184 м2 по ул. Зряцева с. Красносамарское завершен 2018 году в установленные сроки;
- 14) ремонт тротуара -629 м2 по ул. Молодежная с. Малая Малышевка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 15) ремонт автомобильной дороги -900 м2 по ул. Молодежная с. Новый Сарбай завершен 2018 году в установленные сроки;
- 16) ремонт автомобильной дороги -330 м2 по ул. Юбилейная с. Алакаевка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 17) ремонт автомобильной дороги -2000 м2 по ул. Кирова и Кооперативная с. Бобровка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 18) ремонт автомобильной дороги -2520 м2 по ул. Казахская с. Аул Казахский завершен 2018 году в установленные сроки;
- 19) ремонт автомобильной дороги -3400 м2 по ул. Советская с. Георгиевка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 20) ремонт автомобильной дороги -1800 м2 по ул. Кооперативная с. Парфеновка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 21) ремонт автомобильной дороги -3750 м2 по ул. Степная п. Кинельский завершен 2018 году в установленные сроки;
- 22) ремонт автомобильной дороги -920 м2 по ул. Базарная с. Красносамарское завершен 2018 году в установленные сроки;
- 23) ремонт автомобильной дороги -3000 м2 по ул. Школьная с. Малая Малышевка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 24) ремонт автомобильной дороги -2000 м2 по ул. 26 Партсъезда с. Бузаевка завершен 2018 году в установленные сроки;
- 25) ремонт автомобильной дороги 1800 м2 по ул. 60 лет Октября с. 2-я Николаевка завершен 2018 году в установленные сроки.

#### **3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 51 104 841,47 руб.

По состоянию на 01.01.2019 г. денежные средства были освоены в размере 51 104 839,89 руб.

**3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.**

№ п/п	Краткое описание внесенного в Программу изменения	Реквизиты НПА	Статус НПА
1.	Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.06.2018г. № 862	Действующий

### **3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

### **3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В действующей редакции программа рассчитана на 2009-2019 годы, предложено продолжить ее реализацию.



**Управление финансами администрации  
муниципального района Кинельский  
Самарская область**

446430 г. Кинель Самарская область  
Первомайская пл. 1

тел.2-10-50, 2-13-06, факс 2-17-90

№ 47

« 12 » 04 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский, утвержденного постановлением главы муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года управлением финансами администрации муниципального района Кинельский проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский на 2009-2019 гг." по отчету МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программ и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы можно сделать вывод о том, что программа реализуется эффективно, так как выполнена на 100%.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 51104,8 тыс.руб., исполнение составило 51104,8 тыс.руб.

Руководитель  
управления финансами  
администрации муниципального  
района Кинельский

 Е.А.Борисова



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ муниципального

района Кинельский, утвержденном постановлением администрации

муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 199, отделом

экономики администрации муниципального района Кинельский проведена

оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2019

годы за 2018 год.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы осуществлена на основе оценки степени выполнения ее

мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности ее

реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий программы произведена

отношением количества выполненных мероприятий к общему количеству

запланированных мероприятий.

Мероприятия программы предусматривали реализацию 15

показателей (индикаторов), из которых по итогам 2018 года пятьдесят из

них выполнены.

Таким образом, степень достижения показателей муниципальной

программы за 2018 год составила 100,0%, в том числе:



**Администрация муниципального района Кинельский**  
**Самарская область**

тел. 2-11-76  
факс 2-11-44

446430, Самарская область,  
г. Кинель, ул. Ленина, 36

- по первому показателю «Ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова с. Бобровка» – 1,00;
- по второму показателю «Тротуар по ул. Конычева с.Богдановка» - 1,00;
- по третьему показателю «Ремонт автомобильной дороги по ул. Зрящева в с. Красносамарское» - 1,00;
- по четвертому показателю «Тротуар по ул. Молодежная с. Малая Малышевка» – 1,00;
- по пятому показателю «Автомобильная дорога по ул. Молодежная с. Новый Сарбай» - 1,00;
- по шестому показателю «ремонт дорог по ул. Юбилейная с. Алакаевка» - 1,00;
- по седьмому показателю «Ремонт дорог по ул. Кирова, Кооперативная с. Бобровка» - 1,00;
- по восьмому показателю «Ремонт дорог с. Аул Казахский ул. Казахская» - 1,00;
- по девятому показателю «Ремонт дорог ул. Советская с. Георгиевка» - 1,00;
- по десятому показателю «Ремонт дорог ул. Кооперативная с. Парфеновка» - 1,00;
- по одиннадцатому показателю «Ремонт дорог ул. Степная п. Кинельский» - 1,00;
- по двенадцатому показателю «Ремонт дорог ул. Базарная с. Красносамарское» - 1,00;
- по тринадцатому показателю «Ремонт дорог ул. Школьная с. Малая Малышевка» - 1,00;
- по четырнадцатому показателю «Ремонт дорог ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка» - 1,00;
- по пятнадцатому показателю «Ремонт дорог 2-я Николаевка ул. 60 лет Октября» - 0,75.

Общий планируемый объем финансирования программы в 2018 году составил 51 104 841,47 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 51 104 839,89 тыс. руб. - 100% от запланированного бюджета.

Эффективность реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год, утвержденной постановлением администрации МР Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» составляет 100,0%, что свидетельствует о высокой эффективности ее реализации.

На основании проведенного анализа в соответствии с п. 6.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ МР Кинельский рекомендуется:

продолжить реализацию муниципальной программы.

Зам. главы муниципального  
района Кинельский по экономике



А.В. Есипов

