

Постановление

от 08.08.2016 № 1443

г. Кинель

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский Самарской области до 2017 года» за 2015 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский Самарской области до 2017 года» за 2015 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава
муниципального района
Кинельский**



Н.В. Абашин

Гришунин 8(84663) 2-13-33
Рассылка прокуратура, отдел экономики



Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский Самарской области до 2017 года».

2. Цель и задачи программы

Цель:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Кинельский Самарской области в сельских поселениях Малая Малышевка, Комсомольский, признанного аварийным до 1 января 2007 года;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;
- снос аварийных многоквартирных домов.

Задачи:

1. создание благоустроенного жилищного фонда.
2. осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;
3. предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
1.	Переселение 47 человек из 6 домов (20 квартир) общей площадью 735,7 кв. метра, в сельском поселении Малая Малышевка и переселение 35 человек из 4 домов (12 квартир) в сельском поселении Комсомольский, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; снос 10 аварийных жилых домов; строительство либо приобретение жилых помещений общей площадью не менее 1382,5 кв. метра.	Осуществлено строительство 10 двухквартирных жилых домов в с. Малая Малышевка

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
1.	Количество введенных в эксплуатацию кв. м жилой площади в с.п. Малая Малышевка	735,7	866,2	1,17

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) строительство и ввод в эксплуатацию 10 двухквартирных жилых домов в с. Малая Малышевка – завершено в 2015 году;

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 46 316,253

тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 44000440,92 руб., местного бюджета – 2315812,68 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 г. было освоено 43072655,72 рублей, в том числе 40919022,95 рублей областных средств, 2153632,78 рубля средств местного бюджета.

3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с принятием постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года» продолжить её реализацию.