

Постановление

от 08.08.16 № 1442

г. Кинель

Об утверждении отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2015 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2015 год» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава
муниципального района
Кинельский**



Н.В. Абашин

Гришунин 8(84663) 2-13-33
Рассылка прокуратура, отдел экономики

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2015 год».

2. Цели и задачи программы

Цели:

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;
- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации;
- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений эффективных собственников жилья;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса.

Задачи:

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;
- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;
- создание благоустроенного жилищного фонда.

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
1.	Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; снижение уровня износа многоквартирных домов; повышение надёжности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг; улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды	Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; снижение уровня износа многоквартирных домов; повышение надёжности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг; улучшение состояния территорий, создание единого

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
	проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований	архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
1.	Количество многоквартирных жилых домов, в которых осуществлены работы по текущему ремонту и благоустройству территории	104	104	1,0

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) ремонт подъездов домов №№3,9,13,15,17,19,21,23,25 по ул. Юбилейная в с. Алакаевка – завершено в 2015 году;

2) ремонт фасада дома №11 по ул. Юбилейная в с. Алакаевка – завершено в 2015 году;

3) ремонт отмостки дома №5 по ул. Юбилейная в с. Алакаевка – завершено в 2015 году;

4) ремонт отмостки и цоколя дома №27 по ул. Юбилейная в с. Алакаевка – завершено в 2015 году;

5) ремонт отмосток домов №№29,31 по ул. Юбилейная в с. Алакаевка – завершено в 2015 году;

- 6) ремонт подъездов домов №№1,2 по ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка – завершено в 2015 году;
- 7) ремонт подъездов домов №№1,2 по ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка – завершено в 2015 году;
- 8) ремонт фасадов домов №№15,16,17,18 по ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка – завершено в 2015 году;
- 9) ремонт отмостки дома №20 по ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка – завершено в 2015 году;
- 10) благоустройство территории домов №№2,19 по ул. Молодежная в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 11) ремонт фасадов домов №№4,6,8а по ул. Молодежная в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 12) ремонт фасадов домов №№3,7 по ул. Аксенова в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 13) благоустройство территории дома №5 по ул. Аксенова в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 14) ремонт фасада дома №6 по ул. Комсомольская в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 15) благоустройство территории дома №7а по ул. 50 лет Октября в п. Комсомольский – завершено в 2015 году;
- 16) ремонт фасадов домов №№2,4,30,102 по ул. Центральная в с. Павловка – завершено в 2015 году;
- 17) ремонт фасадов домов №№1,2,3 по ул. Рабочая в с. Филипповка – завершено в 2015 году;
- 18) ремонт фасада дома №22 по ул. Октябрьская в с. Богдановка – завершено в 2015 году;
- 19) ремонт подъезда дома №11 по ул. Конычева в с. Богдановка – завершено в 2015 году;
- 20) ремонт фасадов домов №№13,14,16 по ул. Конычева в с. Богдановка – завершено в 2015 году;
- 21) ремонт фасадов домов №№2,3,5,6,7 по ул. Молодежная в с. Малая Малышевка – завершено в 2015 году;
- 22) ремонт подъездов домов №№4,9,10,11 по ул. Молодежная в с. Малая Малышевка – завершено в 2015 году;
- 23) ремонт подъезда дома №1 по ул. Домашкинская в с. Домашка – завершено в 2015 году;
- 24) ремонт фасада дома №10 по ул. Бр. Летовых в с. Домашка – завершено в 2015 году;
- 25) ремонт фасада дома №16 по ул. Садовая в с. Домашка – завершено в 2015 году;

26) ремонт фасадов домов №№1,3,5,7 по ул. Юбилейная в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

27) ремонт подъездов домов №№4,8,9,10 по ул. Юбилейная в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

28) благоустройство придомовой территории дома №12 по ул. Строителей в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

29) ремонт фасада дома №43 по ул. Нефтяников в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

30) ремонт подъезда дома №45 по ул. Нефтяников в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

31) ремонт отмосток домов №№46,50,51 по ул. Нефтяников в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

32) ремонт фасада дома №21 по ул. Специалистов в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

33) ремонт подъезда дома №23 по ул. Специалистов в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

34) ремонт фасадов домов №№24,25,26 по ул. Специалистов в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

35) ремонт фасадов домов №№1,5 по ул. Школьная в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

36) благоустройство придомовой территории домов №№3,7,9,11 по ул. Школьная в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

37) ремонт подъезда дома №9 по ул. Степная в с. Бобровка – завершено в 2015 году;

38) ремонт цоколя и отмостки дома №64 по ул. Озерная в п. Формальный – завершено в 2015 году;

39) ремонт отмосток домов №№16,17,34 по ул. Школьная в с. Новый Сарбай – завершено в 2015 году;

40) благоустройство территории дома №33 по ул. Школьная и дома №26 по ул. Советская в с. Георгиевка – завершено в 2015 году;

41) ремонт отмостки дома №27а по ул. Советская в с. Новый Сарбай – завершено в 2015 году;

42) ремонт подъездов дома №8 по ул. Полевая, дома №17 по ул. Пионерская, домов №№1,5,6 по ул. Юбилейная в с. Чубовка – завершено в 2015 году;

43) ремонт подъездов домов №№26,30 по ул. Набережная в п. Кинельский – завершено в 2015 году;

44) ремонт фасадов дома №28 по ул. Набережная и дома №1 по ул. Рабочая в п. Кинельский – завершено в 2015 году;

45) ремонт фасадов домов №№16,18,20 по ул. Южная, дома №1 по ул. Транспортная в п. Кинельский – завершено в 2015 году;

46) благоустройство территории дома №22 по ул. Южная в п. Кинельский – завершено в 2015 году;

47) ремонт подъездов домов №№1,1а по ул. Школьная в п. Угорье – завершено в 2015 году.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 23591712,30 руб.

По состоянию на 01.01.2016 г. денежные средства были освоены в размере 23533647,89 руб. Разница между запланированными и фактически понесенными затратами возникла по причине снижения стоимости работ по результатам проведения торгов.

3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с принятием постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы» продолжить её реализацию.