

Администрация  
муниципального района Кинельский  
Самарской области

## Постановление

от 24.04.2017 № 699а

г. Кинель

Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы» за 2016 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы» за 2016 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава  
муниципального района  
Кинельский

Гришунин 8(84663) 2-13-33

Рассылка прокуратура, отдел экономики



Н.В. Абашин

**Годовой отчет**  
**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**1. Наименование программы**

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы».

**2. Цели и задачи программы**

- осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;
- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;
- мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

**3. Оценка результативности и эффективности реализации программы**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации программы	Результаты, достигнутые в ходе реализации программы
1.	Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения	Улучшено техническое состояние автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений Алакаевка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Сколково, Чубовка.

### 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*
		плановые	фактически достигнутые	
1.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Алакаевка, м.п.	550	550	1,0
2.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Домашка, м.п.	990	991	1,0
3.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Георгиевка, м.п.	1644	1633	0,9
4.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Кинельский, м.п.	866	863	0,9
5.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Комсомольский, м.п.	754	754	1,0
6.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Сколково, м.п.	530	530	1,0
7.	Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Чубовка, м.п.	1800	1800	1,0

### 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) ремонт 550 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Алакаевка – завершено в 2016 году;

2) ремонт 990 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Домашка – фактически отремонтировано 991 м.п. дорожного полотна, завершено в 2016 году;

3) ремонт 1644 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Георгиевка – фактически отремонтировано 1633 м.п. дорожного полотна, завершено в 2016 году. Причина расхождения с плановыми показателями – площадь дорожного полотна уменьшилась за счет увеличения толщины полотна.

4) ремонт 866 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Кинельский – фактически отремонтировано 863 м.п. дорожного полотна, завершено в 2016 году. Причина расхождения с плановыми показателями – площадь дорожного полотна уменьшилась за счет увеличения толщины полотна

5) ремонт 754 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Комсомольский – завершено в 2016 году;

6) ремонт 530 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Сколково – завершено в 2016 году;

7) ремонт 1800 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Чубовка – завершено в 2016 году;

В сельских поселениях Бобровка, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай работы не были выполнены по причине уменьшения финансирования по сравнению с предоставленной в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заявкой. Следует отметить, что работы по ремонту проводились в отношении автомобильных дорог, расположенных по путям следования школьных маршрутов, а также автомобильных дорог, ведущих по направлению к социально-значимым объектам.

### 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 26 987 100,51 руб.

По состоянию на 01.01.2017г. денежные средства были освоены в размере 26 953 371,69 руб.

### 3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

№ п/п	Краткое описание внесенного в Программу изменения	Реквизиты НПА	Статус НПА
-------	---	---------------	------------

1.	Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 11.01.2016г. №4	Действующий
2.	Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.10.2016г. №1829	Действующий
3.	Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2016г. №1989	Действующий

### 3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» и рассчитывалась по следующей формуле:

$$O = B / Z \times 100,$$

где O – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, B – количество достигнутых значений показателей выполненных мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения по состоянию на последнюю дату отчетного года (31 декабря 2016 года), Z – количество запланированных значений показателей выполненных мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения по состоянию на последнюю дату отчетного года.

$$O = 7121 / 7134 \times 100 = 99\%.$$

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г.

№1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

### **3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В действующей редакции программа рассчитана на 2009-2018 годы, предложено продолжить ее реализацию.